

ALIMENTARE CU GAZE NATURALE COMUNA ȘAGU, LOC. ȘAGU ȘI CRUCENI									
ID	Task Name	Baseline Duration	Baseline Start	Baseline Finish	Start	Finish	% Work Complete	Resource Names	
1	ALIMENTARE CU GAZE NATURALE COMUNA ȘAGU, LOC. ȘAGU ȘI CRUCENI	741 days	02-01-2023	30-10-2026	08-03-2023	06-01-2027	31%		
2	Repere Principare / Milestone	741 day	02-01-2023	30-10-2026	08-03-2023	06-01-2027	100%		
3	Semnare contract (nr. 1140 / 08.03.2023)	0 days	05-01-2023	05-01-2023	08-03-2023	08-03-2023	100%		
4	Constituire garantie de buna executie	0 days	06-01-2023	06-01-2023	14-03-2023	14-03-2023	100%		
5	Obtinere aprobare finantare proiect	262 day	09-03-2023	08-03-2024	15-05-2023	14-05-2024	100%	Beneficiar	
6	Ordin de incepere - servicii proiectare	0 days	06-01-2023	06-01-2023	14-03-2023	14-03-2023	100%	Client	
7	Predare / Preluare amplasament (03.06.2024)	5 days	09-04-2024	15-04-2024	03-06-2024	07-06-2024	100%	Client,Constructor	
8	Ordin de incepere lucrari de constructii (7.06.2024)	0 days	08-04-2024	08-04-2024	07-06-2024	07-06-2024	100%	Client	
9	Finalizare Executie Proiect (06.01.2027)	0 days	30-10-2026	30-10-2026	06-01-2027	06-01-2027	0%	Constructor	
10	ETAPA I	43 days	09-01-2023	08-03-2023	15-03-2023	12-05-2023	100%		
11	Elaborarea documentatie DTAC	22 days	09-01-2023	07-02-2023	15-03-2023	13-04-2023	100%	Proiectant	
12	Obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor	21 days	08-02-2023	08-03-2023	14-04-2023	12-05-2023	100%	Proiectant	
13	ETAPA II	6 days	11-03-2024	08-04-2024	15-05-2024	12-06-2024	100%		
14	Proiect tehnic si Detalii de executie	21 days	11-03-2024	08-04-2024	15-05-2024	12-06-2024	100%	Proiectant	
15	ETAPA III	496 day	09-04-2024	30-10-2026	06-06-2024	06-01-2027	27%		
16	Organizare de Santier	491 day	16-04-2024	30-10-2026	06-06-2024	01-01-2027	23%		
17	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier. ()	20 days	16-04-2024	13-05-2024	06-06-2024	03-07-2024	100%	Constructor	
18	Lucrari conexe organizarii santierului.	350 day	31-05-2024	30-10-2026	04-07-2024	01-01-2027	19%	Constructor	
19	Amenajarea terenului	350 day	30-10-2024	30-10-2026	30-10-2024	24-12-2026	15%		
20	Amenajari pentru protectia mediului și aducerea terenului la starea inițială	350 days	30-10-2024	30-10-2026	30-10-2024	24-12-2026	15%	Constructor	
21	Constructii si instalatii	496 day	09-04-2024	30-10-2026	07-06-2024	06-01-2027	30%		
22	Constructii si instalatii retea distributie gaze naturale	493 day	09-04-2024	27-10-2026	07-06-2024	05-01-2027	33%	Constructor	
23	Rețea inteligenta de distribuție gaze naturale-(include conducte, armături de închidere, bransamente, firide echipate cu reglatoare, armături de închidere, contoare inteligente de măsurare a consumului de gaze naturale)	493 days	09-04-2024	27-10-2026	07-06-2024	05-01-2027	50%		
24	Aprovizionare materiale / echipamente	100 day	09-04-2024	26-08-2024	13-06-2024	30-10-2024	100%	Constructor	
25	Montaj fir conducta, incl. nisip, rasuflatori (+rob. Int) si Montaj bransamente, firide, reg., cont. intel.	473 days	07-05-2024	27-10-2026	07-06-2024	05-01-2027	46%	Constructor	
26	Lucrari de executie si montaj - Echipa Cruceni (retea distr. 9925 m si brans. 423 buc)	264 days	07-05-2024	08-09-2025	07-06-2024	07-07-2025	86%		
27	Executie Lucrari - retea 894 m (7.06.2024)	22 days	07-05-2024	05-06-2024	07-06-2024	04-07-2024	100%	Echipa Cruceni	
28	Executie Lucrari - retea 894 m	22 days	06-06-2024	05-07-2024	04-07-2024	02-08-2024	100%	Echipa Cruceni	
29	Executie Lucrari - retea 894 m si bransamente 38 buc	22 days	08-07-2024	06-08-2024	02-08-2024	02-09-2024	100%	Echipa Cruceni	
30	Executie Lucrari - retea 873 m si bransamente 38 buc	22 days	07-08-2024	05-09-2024	03-09-2024	30-09-2024	100%	Echipa Cruceni	
31	Executie Lucrari - retea 885 m si bransamente 38 buc	22 days	06-09-2024	07-10-2024	01-10-2024	30-10-2024	100%	Echipa Cruceni	
32	Executie Lucrari - retea 894 m si bransamente 38 buc	22 days	08-10-2024	06-11-2024	01-11-2024	29-11-2024	100%	Echipa Cruceni	
33	Executie Lucrari - retea 894 m si bransamente 38 buc	22 days	07-11-2024	07-04-2025	01-12-2024	27-12-2024	100%	Echipa Cruceni	
34	Executie Lucrari - retea 894 m si bransamente 38 buc	22 days	08-04-2025	07-05-2025	30-12-2024	27-01-2025	100%	Echipa Cruceni	

</

ALIMENTARE CU GAZE NATURALE COMUNA ȘAGU, LOC. ȘAGU ȘI CRUCENI									
ID	Task Name	Baseline Duration	Baseline Start	Baseline Finish	Start	Finish	% Work Complete	Resource Names	
35	Executie Lucrari - retea 894 m si bransamente 38 buc	22 days	08-05-2025	06-06-2025	30-12-2024	31-01-2025	100%	Echipa Cruceni	
36	Sistare Executie Lucrari (01.02.2025 - 07.04.2025)	46 days	NA	NA	03-02-2025	07-04-2025	100%	Echipa Cruceni	
37	Executie Lucrari - retea 1081 m si bransamente 84 buc	22 days	09-06-2025	08-07-2025	07-04-2025	06-05-2025	100%	Echipa Cruceni	
38	Executie Lucrari - retea 1081 m si bransamente 82 buc	22 days	09-07-2025	07-08-2025	07-05-2025	05-06-2025	9%	Echipa Cruceni	
39	Executie Lucrari - retea 1081 m si bransamente 81 buc	22 days	08-08-2025	08-09-2025	06-06-2025	07-07-2025	0%	Echipa Cruceni	
40	Lucrari de executie si montaj - Echipa Sagu (retea distr. 16890 m si brans. 719 buc)	473 days	07-05-2024	27-10-2026	07-06-2024	05-01-2027	27%		
41	Executie Lucrari - retea 894 m (7.06.2024)	22 days	07-05-2024	05-06-2024	07-06-2024	08-07-2024	100%	Echipa Sagu	
42	Executie Lucrari - retea 894 m si bransamente 49 buc	22 days	06-06-2024	05-07-2024	09-07-2024	07-08-2024	100%	Echipa Sagu	
43	Executie Lucrari - retea 894 m si bransamente 48 buc	22 days	08-07-2024	06-08-2024	08-08-2024	06-09-2024	100%	Echipa Sagu	
44	Intrerupere lucrari, se revenie dupa terminarea lucrarilor din Cruceeni	150 days	01-04-2026	27-10-2026	02-01-2025	07-07-2025	68%	Echipa Sagu	
45	Executie Lucrari - retea 894 m si bransamente 35 buc	22 days	07-08-2024	05-09-2024	08-07-2025	06-08-2025	0%	Echipa Cruceni	
46	Executie Lucrari - retea 894 m si bransamente 35 buc	22 days	06-09-2024	07-10-2024	07-08-2025	05-09-2025	0%	Echipa Cruceni	
47	Executie Lucrari - retea 894 m si bransamente 35 buc	22 days	08-10-2024	06-11-2024	08-09-2025	07-10-2025	0%	Echipa Cruceni	
48	Executie Lucrari - retea 894 m si bransamente 35 buc	22 days	07-11-2024	07-04-2025	08-10-2025	06-11-2025	0%	Echipa Cruceni	
49	Executie Lucrari - retea 894 m si bransamente 35 buc	22 days	08-04-2025	07-05-2025	07-11-2025	05-12-2025	0%	Echipa Cruceni	
50	Executie Lucrari - retea 894 m si bransamente 35 buc	22 days	08-05-2025	06-06-2025	08-12-2025	06-01-2026	0%	Echipa Cruceni	
51	Executie Lucrari - retea 894 m si bransamente 35 buc	22 days	09-06-2025	08-07-2025	07-01-2026	05-02-2026	0%	Echipa Cruceni	
52	Executie Lucrari - retea 894 m si bransamente 35 buc	22 days	09-07-2025	07-08-2025	06-02-2026	06-03-2026	0%	Echipa Cruceni	
53	Executie Lucrari - retea 894 m si bransamente 35 buc	22 days	08-08-2025	08-09-2025	09-03-2026	07-04-2026	0%	Echipa Cruceni	
54	Executie Lucrari - retea 894 m si bransamente 35 buc	22 days	09-09-2025	08-10-2025	08-04-2026	07-05-2026	0%	Echipa Cruceni	
55	Executie Lucrari - retea 894 m si bransamente 35 buc	22 days	09-10-2025	07-11-2025	08-05-2026	05-06-2026	0%	Echipa Cruceni	
56	Executie Lucrari - retea 894 m si bransamente 35 buc	22 days	NA	NA	08-06-2026	07-07-2026	0%	Echipa Cruceni	
57	Executie Lucrari - retea 894 m si bransamente 35 buc	22 days	NA	NA	08-07-2026	06-08-2026	0%	Echipa Cruceni	
58	Executie Lucrari - retea 894 m si bransamente 35 buc	22 days	NA	NA	07-08-2026	04-09-2026	0%	Echipa Cruceni	
59	Executie Lucrari - retea 894 m si bransamente 35 buc	22 days	NA	NA	07-09-2026	06-10-2026	0%	Echipa Cruceni	
60	Executie Lucrari - retea 894 m si bransamente 35 buc	22 days	10-11-2025	09-12-2025	07-10-2026	05-11-2026	0%	Echipa Cruceni	
61	Executie Lucrari - retea 894 m si bransamente 35 buc	22 days	10-12-2025	08-01-2026	06-11-2026	04-12-2026	0%	Echipa Cruceni	
62	Executie Lucrari - retea 460 m si bransamente 27 buc	22 days	09-01-2026	09-02-2026	07-12-2026	05-01-2027	0%	Echipa Cruceni	
63	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale (4.2)	400 day	09-04-2024	18-06-2026	07-08-2025	10-11-2026	0%		
64	Aprovizionare echipamente	100 day	09-04-2024	26-08-2024	07-08-2025	24-12-2025	0%	Constructor	
65	Constructie SRM	91 days	20-08-2024	23-04-2025	24-11-2025	16-04-2026	0%		
66	Terasamente, fundatii, imprejmuire	60 days	20-08-2024	11-11-2024	24-11-2025	13-02-2026	0%	Constructor	
67	Montare cofret panouri electrice si centrala termica	2 days	12-11-2024	13-11-2024	02-03-2026	06-03-2026	0%	Constructor	
68	Fabricare skiduri SRM	43 days	03-09-2024	31-10-2024	05-01-2026	27-02-2026	0%	Constructor	
69	Teste de acceptare in fabrica a skidurilor de reglare-masurare	3 days	01-11-2024	05-11-2024	02-03-2026	04-03-2026	0%	Constructor	
70	Montarea instalatiilor tehnologice in santier	15 days	08-10-2024	28-10-2024	12-01-2026	30-01-2026	0%	Constructor	
71	Montare cofret instalatii tehnologice	2 days	12-11-2024	13-11-2024	16-02-2026	17-02-2026	0%	Constructor	
72	Executie instalatii electrice in santier	25 days	12-11-2024	15-04-2025	05-03-2026	08-04-2026	0%	Constructor	
73	Fabricare tablou de automatizare	22 days	21-08-2024	19-09-2024	25-11-2025	24-12-2025	0%	Constructor	

Project: Comuna Sagu

Alimentare cu gaze naturale

Calendar: Standard

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

External Tasks

External Milestone

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

External Tasks

External Milestone

Critical

Critical Split

Progress

Deadline

Page 2

Revizie 01

Grafic preliminar (Gantt)